



# **Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami**

**Starostwo Powiatowe  
w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4  
(z uwzględnieniem budynku  
przy ul. Głowackiego 22)**

Data opracowania/przyjęcia planu: 24.02.2021 r.

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Audyty architektoniczny	TAK	<p><b>Zalecenia do wdrożenia</b></p> <p><b>Budynek przy ul. Lipiańskiej 4</b>  <b>Budynek przy ul. Głowackiego 22</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zmiana oświetlenia (zwiększenie natężenia) przed wejściem do budynku.</li> <li>2. Oznaczenie drzwi wejściowych oraz przeszklonych drzwi pasem kontrastowym o szerokości 15 cm na wysokości ok 160 cm.</li> <li>3. Wyposażenie drzwi skrzydłowych w siłowniki wspomagające otwieranie.</li> <li>4. Usunięcie progów w całym budynku.</li> <li>5. Drzwi wewnętrzne - zabezpieczenie dolnej części drzwi materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne (blacha).</li> <li>6. Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe.</li> <li>7. Umieszczenie na wysokości klamki z prawej strony drzwi oznaczeń w alfabecie Braille'a.</li> <li>8. Oznaczenie początku i końca schodów kontrastem barwnym i fakturowym (elementem sygnalizacji TGSi szer. 60-90 cm w kolorze żółtym na całej szerokości schodów, odsuniętym od krawędzi schodów o 50 cm.</li> <li>9. Montaż poręczy.</li> <li>10. Mocowanie wykładzin i dywanów trwale do podłoża.</li> <li>11. Zapewnienie kontrastu pomiędzy podłogami i ścianami, ścianami i drzwiami, ścianami i poręczami oraz ścianami i elementami informacyjnymi.</li> <li>12. Modernizacja punktów obsługi klienta (lady, kontuary) umożliwienie obsługi osób poruszających się na wózkach (wysokość blatu 70-80 cm, miejsce na podejście wózką min. 75 cm szer. i 30 cm głębokości).</li> <li>13. Zakup wózka ewakuacyjnego.</li> <li>14. Budowa windy.</li> </ol>

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Audyty cyfrowy	TAK	<p><b>Zalecenia do wdrożenia</b>  <b>Budynek przy ul. Lipiańskiej 4</b>  <b>Budynek przy ul. Głowackiego 22</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dostosowanie strony internetowej oraz BIP do wymagań WCAG 2.1.</li> <li>2. Zapewnienie na stronie internetowej informacji o działalności podmiotu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.</li> </ol>
Audyty informacyjno-komunikacyjny	TAK	<p><b>Zalecenia do wdrożenia</b>  <b>Budynek przy ul. Lipiańskiej 4</b>  <b>Budynek przy ul. Głowackiego 22</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny (schemat pomieszczeń) i dotykowy (tyflomapa).</li> <li>2. Instalacja pętli indukcyjnej wraz z oznaczeniem.</li> <li>3. Zapewnienie wejścia do budynku z psem asystującym bądź psem przewodnikiem (piktogramy).</li> </ol>

## 2. Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności, kosztorys

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
<p><b>Budynek przy ul. Lipiańskiej 4</b> <b>Budynek przy ul. Głowackiego 22</b></p> <p>Zmiana oświetlenia (zwiększenie natężenia) przed wejściem do budynku.</p>	II kwartał 2021 r.	<p>Zakup oświetlenia o natężeniu &gt; 80 luksów.</p> <p>Realizacja robót.</p>	<p>Koordinator ds. dostępności.</p> <p>Sekretarz Powiatu.</p> <p>Pracownik techniczny.</p>	Okolo 300 zł
Oznaczenie drzwi wejściowych, drzwi szklanych pasem kontrastowym o szerokości 15 cm na wysokości ok 160 cm.	II kwartał 2021 r.	<p>Zakup taśmy kontrastowej.</p> <p>Realizacja robót</p>	<p>Koordinator ds. dostępności.</p> <p>Sekretarz Powiatu.</p> <p>Pracownik techniczny.</p>	Okolo 100 zł
Wyposażenie drzwi skrzydłowych w siłowniki wspomagające otwieranie.	III kwartał 2021 r.	Zakup siłowników.	<p>Koordinator ds. dostępności.</p> <p>Sekretarz Powiatu.</p> <p>Pracownik techniczny.</p>	<p>Okolo 150 zł/sztuka.</p> <p>3 x 150 zł = 450 zł</p>
Usunięcie progów w całym budynku. Ewentualne zamontowanie progów opadających bądź uszczeltek.	III kwartał 2021 r.	Likwidacja progów.	<p>Koordinator ds. dostępności.</p> <p>Sekretarz Powiatu.</p> <p>Pracownik techniczny.</p>	<p>Okolo – 80 zł/sztuka - próg opadający.</p> <p>Okolo 80 zł/sztuka - uszczelka szczotkowa / opadająca.</p>

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Drzwi wewnętrzne - zabezpieczenie dolnej części drzwi materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne (blacha).	III kwartał 2021 r.	Zakup materiału. Montaż zabezpieczenia.	Koordinator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Pracownik techniczny.	Okolo 2000 tys. zł
Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe. (wypukłe, z wymienną treścią czy wypukłe i napisane Braille'am )	II kwartał 2021 r.	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę oznaczeń. Realizacja robót.	Koordinator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Pracownik techniczny.	Do oszacowania.
Umieszczenie na wysokości klamki z prawej strony drzwi oznaczeń w alfabecie Braille'a.	III kwartał 2021 r,	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę oznaczeń. Realizacja robót.	Koordinator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Pracownik techniczny.	Okolo 45 zł/sztuka. Do oszacowania.
Oznaczenie początku i końca schodów kontrastem barwnym i fakturowym (elementem sygnalizacji TGSI szer. 60-90 cm w kolorze żółtym na całej szerokości schodów, odsuniętym od krawędzi schodów o 50 cm.	II kwartał 2021 r.	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę oznaczeń. Realizacja robót.	Koordinator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Pracownik techniczny.	Do oszacowania.

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Montaż poręczy.	III kwartał 2021 r.	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja robót.	Koordinator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Pracownik techniczny.	Do oszacowania.
10. Mocowanie wykładzin i dywanów trwale do podłoża.	II kwartał 2021 r.	Realizacja robót.	Pracownik techniczny.	Bez kosztów.
11. Zapewnienie kontrastu pomiędzy podłogami i ścianami, ścianami i drzwiami, ścianami i poręczami oraz ścianami i elementami informacyjnymi.	III kwartał 2021 r.	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja robót.	Koordinator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Pracownik techniczny.	Do oszacowania.
12. Modernizacja punktów obsługi klienta (lady, kontuary) umożliwienie obsługi osób poruszających się na wózkach (wysokość blatu 70-80 cm, miejsce na podjechanie wózkiem min. 75 cm szer. i 30 cm głębokości.	III kwartał 2021 r.	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja robót.	Koordinator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Firma zewnętrzna.	Do oszacowania.
13. Zakup wózka ewakuacyjnego.	III kwartał 2021 r.	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego.	Koordinator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Zakup.	Ok 1500 zł-2000 zł.

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
14. Budowa windy.	Dokumentacja budowlana do końca 2021 r.  Budowa windy do końca 2025 r.	Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu budowy windy.  Przygotowanie postępowania na opracowanie dokumentacji budowlanej.  Odbiór dokumentacji budowlanej.  Przygotowanie przetargu na budowę windy.	Ujęcie kosztu w budżecie powiatu – skarbnik.  Sekretarz Powiatu.  Koordynator ds. Dostępności.  Przetarg na opracowanie dokumentacji i budowę windy.	Do oszacowania.
15. Dostosowanie strony internetowej oraz BIP do wymagań WCAG 2.1.	III kwartał 2021 r.		Koordynator ds. dostępności.  Sekretarz Powiatu.  Dział IT.	
16. Zapewnienie na stronie internetowej informacji o działalności podmiotu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.	III kwartał 2021 r.		Koordynator ds. dostępności.  Sekretarz Powiatu.  Dział IT.	

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
17. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny (schemat pomieszczeń) i dotykowy (tyflomapa).	III kwartał 2021 r.	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja robót.	Koordinator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Firma zewnętrzna.	Ok 4000 tys. zł/ szt.
18. Instalacja pętli indukcyjnej wraz z oznaczeniem.	III kwartał 2021 r.	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego. Zakup.	Koordinator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu.	Ok 800 zł/szt.
19. Zapewnienie wejścia do budynku z psem asystującym bądź psem przewodnikiem (piktogramy).	III kwartał 2021 r.	Zakup piktogramów.	Koordinator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu.	300 zł

Sekretarz Powiatu:

Skarbkik :

Starosta:

Zatwierdzam:

SEKRETARZ POWIATU  
DYREKTOR WYDZIAŁU

*Mariusz Majak*  
SKARBNIK POWIATU

*mgr Andrzej Wabiński*

STAROSTA

*Stanisław Stępień*

Stanisław Stępień

Sporządził: Koordynator ds. Dostępności

Magda Kotlarz

KOORDYNATOR  
ds. Dostępności  
*Magda Kotlarz*  
Magda Kotlarz